

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: VILLAMAR, MICHOACAN

DE 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022



Table with columns: GENERALES, METAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CONAC, ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA, ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA. Rows include details for various infrastructure projects like pavement, drainage, and water supply.



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR, MICHOACAN

2021-2024

LIC. FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

Handwritten signature of Lic. Veronica Castillo Padilla

LIC. VERONICA CASTILLO PADILLA CONTRALORA MUNICIPAL



Handwritten signature of Arq. Salvador Gil Hernandez

ARQ. SALVADOR GIL HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE





ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso)					
MONTO TOTAL (comprometido)	FUENTE DE INGRESOS LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERAL CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	FUENTE DE INGRESOS LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERAL CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	FUENTE DE INGRESOS LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERAL CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	FUENTE DE INGRESOS LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERAL CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	MONTO TOTAL (por ejercer)	FUENTE DE INGRESOS LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERAL CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1,179,000.00	0.00	0.00	1,179,000.00	0.00	0.00	1,179,000.00	0.00	0.00	1,179,000.00	0.00	0.00	1,179,000.00	0.00	0.00	1,179,000.00	0.00	0.00	1,179,000.00	0.00	0.00	1,179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463,000.00	0.00	0.00	463,000.00	0.00	0.00	463,000.00	0.00	0.00	463,000.00	0.00	0.00	463,000.00	0.00	0.00	463,000.00	0.00	0.00	463,000.00	0.00	0.00	463,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194,737.55	0.00	0.00	194,737.55	0.00	0.00	194,737.55	0.00	0.00	194,737.55	0.00	0.00	194,737.55	0.00	0.00	194,737.55	0.00	0.00	194,737.55	0.00	0.00	194,737.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483,151.07	0.00	0.00	483,151.07	0.00	0.00	483,151.07	0.00	0.00	483,151.07	0.00	0.00	483,151.07	0.00	0.00	483,151.07	0.00	0.00	483,151.07	0.00	0.00	483,151.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86,652.67	0.00	0.00	86,652.67	0.00	0.00	86,652.67	0.00	0.00	86,652.67	0.00	0.00	86,652.67	0.00	0.00	86,652.67	0.00	0.00	86,652.67	0.00	0.00	86,652.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168,208.84	0.00	0.00	168,208.84	0.00	0.00	168,208.84	0.00	0.00	168,208.84	0.00	0.00	168,208.84	0.00	0.00	168,208.84	0.00	0.00	168,208.84	0.00	0.00	168,208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268,406.74	0.00	0.00	268,406.74	0.00	0.00	268,406.74	0.00	0.00	268,406.74	0.00	0.00	268,406.74	0.00	0.00	268,406.74	0.00	0.00	268,406.74	0.00	0.00	268,406.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436,000.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222,000.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595,000.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
693,000.00	0.00	0.00	693,000.00	0.00	0.00	693,000.00	0.00	0.00	693,000.00	0.00	0.00	693,000.00	0.00	0.00	693,000.00	0.00	0.00	693,000.00	0.00	0.00	693,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
468,000.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	178,174.77	0.00	0.00	178,174.77	0.00	0.00	178,174.77	0.00	0.00	178,174.77	0.00	0.00	289,825.23	0.00	0.00	289,825.23	0.00	0.00
193,000.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	190,120.00	0.00	0.00	190,120.00	0.00	0.00	190,120.00	0.00	0.00	190,120.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
409,000.00	0.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00
390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
232,000.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
583,000.00	0.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
712,156.77	0.00	0.00	712,156.77	0.00	0.00	712,156.77	0.00	0.00	712,156.77	0.00	0.00	213,647.03	0.00	0.00	213,647.03	0.00	0.00	213,647.03	0.00	0.00	213,647.03	0.00	0.00	498,509.74	0.00	0.00	498,509.74	0.00	0.00
800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
689,000.00	0.00	0.00	689,000.00	0.00	0.00	689,000.00	0.00	0.00	689,000.00	0.00	0.00	689,000.00	0.00	0.00	689,000.00	0.00	0.00	689,000.00	0.00	0.00	689,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612,000.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,377,537.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377,537.56	2,377,537.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377,537.56	2,377,537.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377,537.56	2,377,537.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377,537.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,528,342.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,342.72	2,528,342.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,342.72	2,528,342.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,342.72	2,528,342.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,342.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356,978.43	0.00	0.00	0.00	0.00	356,978.43	356,978.43	0.00	0.00	0.00	0.00	356,978.43	356,978.43	0.00	0.00	0.00	0.00	356,978.43	356,978.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,978.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340,317.37	0.00	0.00	0.00	0.00	340,317.37	340,317.37	0.00	0.00	0.00	0.00	340,317.37	340,317.37	0.00	0.00	0.00	0.00	340,317.37	340,317.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,317.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293,437.64	0.00	0.00	0.00	0.00	293,437.64	293,437.64	0.00	0.00	0.00	0.00	293,437.64	293,437.64	0.00	0.00	0.00	0.00	293,437.64	293,437.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,437.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146,718.82	0.00	0.00	0.00	0.00	146,718.82	146,718.82	0.00	0.00	0.00	0.00	146,718.82	146,718.82	0.00	0.00	0.00	0.00	146,718.82	146,718.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,718.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90,825.94	0.00	0.00	0.00	0.00	90,825.94	90,825.94	0.00	0.00	0.00	0.00	90,825.94	90,825.94	0.00	0.00	0.00	0.00	90,825.94	90,825.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,825.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
VILLAMAR,
MICHOACÁN
2021-2024
 LIC. FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VERÓNICA CASTILLO BADILLA
 CONTRALORA MUNICIPAL



ARQ. SALVADOR GIL HERNANDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

