

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 33, APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, ADMINISTRACIÓN 2024-2027, HACE DEL CONOCIMIENTO A SUS HABITANTES, DE LOS AVANCES DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRIMESTRALMENTE Y AL TÉRMINO DE CADA EJERCICIO, SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS; DEL EJERCICIO 2025.

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN

MONTO QUE RECIBIRÁN DEL FISMDF DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 AL 4TO TRIMESTRE: \$13,269,755.00

APLICACIÓN DE FAISMUN DEL EJERCICIO 2025, AL 4TO TRIMESTRE (DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025)

OBRA O ACCIÓN A REALIZAR	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RECURSOS APLICADOS CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACIÓN	PRESUPUESTO			AVANCE FÍSICO %	METAS Y RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS RECURSOS APLICADOS	
					APROBADO	EJERCIDO	SALDO		METAS	BENEFICIARIOS
GASTOS INDIRECTOS	MICHOACÁN DE OCAMPO	VILLAMAR	NA	100.00%	\$217,682.09	\$217,682.09	\$0.00	NA	NA	NA
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. II, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN	MICHOACÁN DE OCAMPO	VILLAMAR	EMILIANO ZAPATA	100.00%	\$209,481.55	\$209,481.55	\$0.00	100.00%	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 PZA DE VARIADOR DE FRECUENCIA MULTIPOWER	3410
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE DÁMASO CÁRDENAS, ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y FILIBERTO RUÍZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN	MICHOACÁN DE OCAMPO	VILLAMAR	VILLAMAR	100.00%	\$620,994.03	\$620,994.03	\$0.00	100.00%	INSTALACIÓN DE 144 M DE LÍNEA COLECTORA CON TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE PEAD ADS DE 24" DE DIÁMETRO Y, LA CONSTRUCCIÓN DE 2 Bocas de tormenta	2978
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DÁMASO CÁRDENAS, ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y COMONFORT, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN	MICHOACÁN DE OCAMPO	VILLAMAR	VILLAMAR	100.00%	\$609,381.13	\$609,381.13	\$0.00	100.00%	REHABILITACIÓN DE 230 M DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 12" DE DIÁMETRO, LA CONEXIÓN DE 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 6" Y SU RESPECTIVA SILLETA DE PVC PARA ALCANTARILLADO, Y, LA CONSTRUCCIÓN DE 7 POZOS DE VISITA COMÚN CON SUS RESPECTIVAS TAPAS Y BROCALES	2978
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS ROMERO, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN	MICHOACÁN DE OCAMPO	VILLAMAR	NICOLÁS ROMERO	100.00%	\$1,532,924.65	\$1,532,924.65	\$0.00	100.00%	CONSTRUCCIÓN DE 600 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO F'c=250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR, LA REHABILITACIÓN DE 140 M DE TUBERÍA DE PVC HRIDRÁULICO DE 50 MM RD-26, Y, LA REHABILITACIÓN DE 140 M DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 10" DE DIÁMETRO	409

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 33, APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, ADMINISTRACIÓN 2024-2027, HACE DEL CONOCIMIENTO A SUS HABITANTES, DE LOS AVANCES DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRIMESTRALMENTE Y AL TÉRMINO DE CADA EJERCICIO, SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS; DEL EJERCICIO 2025.

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN

MONTO QUE RECIBIRÁN DEL FISMDF DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 AL 4TO TRIMESTRE: \$13,269,755.00

APLICACIÓN DE FAISMUN DEL EJERCICIO 2025, AL 4TO TRIMESTRE (DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025)

OBRA O ACCIÓN A REALIZAR	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RECURSOS APLICADOS CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACIÓN	PRESUPUESTO			AVANCE FÍSICO %	METAS Y RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS RECURSOS APLICADOS	
					APROBADO	EJERCIDO	SALDO		METAS	BENEFICIARIOS
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN.	MICHOACÁN DE OCAMPO	VILLAMAR	LA PRESA NUEVA	40.00%	\$1,299,219.74	\$519,687.90	\$779,531.84	60.00%	INSTALACIÓN DE 1 PZA DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE X 6" DE DIÁMETRO CON 15 HP Y 3X460V CON TODO SU CABLEADO CORRESPONDIENTE, LA INSTALACIÓN DE 1 PZA DE VARIADOR FORWARDN MP 3X460V 32 AMP, LA INTERCONEXIÓN DE LAS LÍNEAS DE AGUA POTABLE, LA INSTALACIÓN DE 1PZA DE TRANSFORMADOR 45KVA 440V, LA INSTALACIÓN DE 24.00 M DE CERCA DE 2.00 M. DE ALTURA CON MALLA CICLÓNICA DE 5X5 CM. CAL. 10	325
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DÁMASO CÁRDENAS, ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN	MICHOACÁN DE OCAMPO	VILLAMAR	VILLAMAR	0.00%	\$117,308.50	\$0.00	\$117,308.50	100.00%	REHABILITACIÓN DE 36 M DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 12" DE DIÁMETRO, LA CONEXIÓN DE 1 DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 6" Y SU RESPECTIVA SILLETA DE PVC PARA ALCANTARILLADO, Y, LA CONSTRUCCIÓN DE 1 POZO DE VISITA COMÚN CON SU RESPECTIVA TAPA Y BROCAL	2978
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DÁMASO CÁRDENAS SEGUNDA ETAPA, ENTRE LAS CALLES FILIBERTO RUÍZ Y LA CALLE EL ESTUDIANTE, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN	MICHOACÁN DE OCAMPO	VILLAMAR	VILLAMAR	100.00%	\$415,107.96	\$415,107.96	\$0.00	100.00%	REHABILITACIÓN DE 100 M DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 12" DE DIÁMETRO, LA CONEXIÓN DE 22 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 6" Y SU RESPECTIVA SILLETA DE PVC PARA ALCANTARILLADO, Y, LA CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS DE VISITA COMÚN CON SUS RESPECTIVAS TAPAS Y BROCALES	2978
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE CRISTOBAL COLÓN, ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN	MICHOACÁN DE OCAMPO	VILLAMAR	VILLAMAR	30.00%	\$1,723,642.83	\$517,092.85	\$1,206,549.98	20.00%	CONSTRUCCIÓN DE 1,105.24 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR	2978

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 33, APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, ADMINISTRACIÓN 2024-2027, HACE DEL CONOCIMIENTO A SUS HABITANTES, DE LOS AVANCES DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRIMESTRALMENTE Y AL TÉRMINO DE CADA EJERCICIO, SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS; DEL EJERCICIO 2025.

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN

MONTO QUE RECIBIRÁN DEL FISMDF DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 AL 4TO TRIMESTRE: \$13,269,755.00

APLICACIÓN DE FAISMUN DEL EJERCICIO 2025, AL 4TO TRIMESTRE (DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025)

OBRA O ACCIÓN A REALIZAR	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RECURSOS APLICADOS CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACIÓN	PRESUPUESTO			AVANCE FÍSICO %	METAS Y RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS RECURSOS APLICADOS	
					APROBADO	EJERCIDO	SALDO		METAS	BENEFICIARIOS
REHABILITACIÓN DE CAMINO MUNICIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DEL FRESNO, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN	MICHOACÁN DE OCAMPO	VILLAMAR	EL FRESNO	100.00%	\$702,592.57	\$702,592.57	\$0.00	100.00%	CONSTRUCCIÓN DE 447.50 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR	145
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LOS CEJAS, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN	MICHOACÁN DE OCAMPO	VILLAMAR	LOS CEJAS	30.00%	\$379,730.54	\$113,919.16	\$265,811.38	41.80%	CONSTRUCCIÓN DE 447.50 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR	44
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA PALMITA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN	MICHOACÁN DE OCAMPO	VILLAMAR	LA PALMITA	30.00%	\$607,973.80	\$182,392.14	\$425,581.66	32.00%	CONSTRUCCIÓN DE 447.50 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR	274
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE LAS CALLES FRANCISCO GONZÁLEZ Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN	MICHOACÁN DE OCAMPO	VILLAMAR	EL PLATANAL	30.00%	\$1,634,884.18	\$490,465.25	\$1,144,418.93	44.40%	CONSTRUCCIÓN DE 810.13 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR, LA INSTALACIÓN DE 150 M DE LÍNEA COLECTORA CON TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE PEAD ADS DE 12" DE DIÁMETRO Y, LA CONSTRUCCIÓN DE 2 BOCAS DE TORMENTA	2202
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE NACIONAL, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y ÁLVARO OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE JARIPO, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN	MICHOACÁN DE OCAMPO	VILLAMAR	JARIPO	61.69%	\$1,590,864.80	\$981,330.40	\$609,534.40	60.00%	CONSTRUCCIÓN DE 600 M2 DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR, LA REHABILITACIÓN DE 140 M DE TUBERÍA DE PVC HRIDRÁULICO DE 50 MM RD-26, Y, LA REHABILITACIÓN DE 140 M DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 10" DE DIÁMETRO	316

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 33, APARTADO B, FRACCIÓN II, INCISO A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, ADMINISTRACIÓN 2024-2027, HACE DEL CONOCIMIENTO A SUS HABITANTES, DE LOS AVANCES DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRIMESTRALMENTE Y AL TÉRMINO DE CADA EJERCICIO, SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS; DEL EJERCICIO 2025.

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN

MONTO QUE RECIBIRÁN DEL FISMDF DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 AL 4TO TRIMESTRE: \$13,269,755.00

APLICACIÓN DE FAISMUN DEL EJERCICIO 2025, AL 4TO TRIMESTRE (DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025)

OBRA O ACCIÓN A REALIZAR	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RECURSOS APLICADOS CONFORME A LAS REGLAS DE OPERACIÓN	PRESUPUESTO			AVANCE FÍSICO %	METAS Y RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS RECURSOS APLICADOS	
					APROBADO	EJERCIDO	SALDO		METAS	BENEFICIARIOS
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y EL CANAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN	MICHOACÁN DE OCAMPO	VILLAMAR	SAN ANTONIO GUARACHA	50.22%	\$880,508.77	\$442,160.25	\$438,348.52	100.00%	REHABILITACIÓN DE 747.40 M DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 8" DE DIÁMETRO, LA CONEXIÓN DE 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 6" Y SU RESPECTIVA SILLETA DE PVC PARA ALCANTARILLADO, Y, LA CONSTRUCCIÓN DE 7 POZOS DE VISITA COMÚN CON SUS RESPECTIVAS TAPAS Y BROCALES	1287
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA, ENTRE LAS CALLES REVOLUCIÓN Y LA CALLE NIÑOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACÁN	MICHOACÁN DE OCAMPO	VILLAMAR	SAN ANTONIO GUARACHA	0.00%	\$462,067.74	\$0.00	\$462,067.74	100.00%	REHABILITACIÓN DE 160 M DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 12" DE DIÁMETRO, LA CONEXIÓN DE 28 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 6" Y SU RESPECTIVA SILLETA DE PVC PARA ALCANTARILLADO, Y, LA CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS DE VISITA COMÚN CON SUS RESPECTIVAS TAPAS Y BROCALES	1287
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PRODIM)	MICHOACÁN DE OCAMPO	VILLAMAR	NA	100.00%	\$265,390.12	\$265,390.12	\$0.00	NA	NA	NA